

TASK 6 – GESTIONE COMPITI E RAPPORTI ALLA COMMISSIONE

Descrizione

Anche per questo compito non è possibile identificare delle fasi, perché il coordinamento e i resoconti alla Commissione si svolgono parallelamente e lungo tutto il corso del progetto.

Stato di avanzamento

Il compito procede secondo calendario previsto.

Lavoro condotto

Attività 1: Oltre alle due riunioni principali di coordinamento previste, iniziale e intermedia, sono state effettuate diverse riunioni bilaterali per definire aspetti tecnici. La prima riunione di coordinamento è stata divisa in due, una a Venezia e una a Roma, tra il Beneficiario e, rispettivamente, i partner Deconta (presente anche Bi.Elle) e Barricalla, ISPESL.

Per definire il progetto del prototipo si sono svolte alcuni incontri tra Ca' Foscari, Deconta e Bi.Elle.

Sono state necessarie alcune visite a Torino per definire alcuni aspetti tecnici sul pre-trattamento dei campioni e condurre alcuni esperimenti. Il digestore a microonde (stazione CEM) è stato anche trasportato a Venezia per alcuni mesi per poter eseguire alcuni test in modo più sistematico.

Sono stati effettuati alcuni incontri con IDERE all'inizio della collaborazione per definire i compiti e alcuni aspetti tecnici, a cui ha partecipato anche la ditta Bi.Elle.

La riunione intermedia di coordinamento si è svolta lo stesso giorno della seconda visita della società di monitoraggio, tenutasi il pomeriggio.

Per date, luoghi e partecipanti vedi Appendice n.1. Per i relativi verbali non ancora consegnati vedi Appendice n.2.

Attività 2: È stato consegnato il primo rapporto di avanzamento e il presente rapporto intermedio.

In occasione delle richieste di modifica e delle successive richieste di precisazioni sono state forniti diversi documenti integrativi.

TASK 6

Gestione dei compiti e rapporti alla Commissione

proprietà: obiettivo gestionale

attività completate: 0 su 4 in corso: 2

milestones raggiunti: 2 su 3 deliverables forniti: 2 su 5

partner di riferimento: Ca' Foscari

durata : 39 mesi

inizio : 1/10/2003

fine : 1/1/2007

Attività	Descrizione	Milestones e Deliverables (date previste)	Stato di avanzamento (al 1/4/2005)	Note
1 meeting di coordinamento tra i partner		M Prima riunione di co-ordinamento (Ottobre 2003)	Svolte due riunioni separate (1/10/2003 e 6/10/2003)	La prima riunione è stata divisa in due: Ca' Foscari – Deconta - BiElle e Ca' Foscari – Barricalla - ISPEL. Successivamente sono stati necessari alcuni incontri ristretti bilaterali. La seconda riunione è stata tenuta in occasione della visita della Società di monitoraggio. Successivamente si sono tenuti incontri bilaterali con il nuovo partner e Bi.Elle.
		M Riunione intermedia (Febbraio 2005)	Svolta il 24/11/2004	
		M Riunione finale (Novembre 2006)		
2 Reports		D 1° progress report (1/4/2004 posticipato al 1/6/2004 nelle modifiche)	Consegnato il 15/6/2004	È stato consegnato assieme alla richiesta di modifiche sostanziali.
		D Interim report (1/3/2005)	Consegnato	
		D 2° progress report (1/3/2006)		
3	analisi costi/benefici D analisi costi/benefici	D final report (1/1/2007)		Questo nuovo rapporto di avanzamento è stato inserito nel protocollo aggiuntivo (modifiche sostanziali)

Task 6 - Appendice n.1

DATA LUOGO PARTNER DESCRIZIONE

01/10/2003	Venezia	Ca' Foscari, Deconta, Bielle	Meeting Tecnico: Coordinamento task 1	
06/10/2003	Roma	Ispesl, Ca' Foscari, Barricalla	Meeting di Coordinamento partners	
20/10/2003	Roma	Ispesl		Meeting interno
11/11/2003	Povegliano/Veronese	Ca' Foscari, Deconta	Meeting Tecnico: Progettazione prototipo	
14/11/2003	Povegliano/Veronese	Bielle, Deconta	Meeting Tecnico: Progettazione prototipo	
21/01/2004	Povegliano/Veronese	Bielle, Ca' Foscari, Deconta	Meeting Tecnico: Progettazione prototipo	
26/02/2004	Venezia	Ca' Foscari, Ispesl, Barricalla, Deconta + Timesis	Visita società monitoraggio	
17- 18/3/2004	Torino	Barricalla, Cafoscari	Meeting Tecnico: Mineralizzazione	
19/03/2004	Roma	Ispesl		Meeting interno
14- 16/4/2004	Torino	Barricalla, Ca' Foscari	Meeting Tecnica: Mineralizzazione	
11/05/2004	Venezia	Ca' Foscari, Ispesl, Barricalla, Deconta	Meeting di Coordinamento partners	
03/06/2004	Modena	Bielle, Idere, Ca' Foscari	Meeting Tecnico: Prototipo	
24/11/2004	Venezia	Ca' Foscari, Ispesl, Barricalla, Idere, Bielle	Meeting Coordinamento partners	
24/11/2004	Venezia	Ca' Foscari, Ispesl, Barricalla, Idere, Bielle + Timesis	Visita società monitoraggio	
14/12/2004	Modena	Ca' Foscari, Bielle	Meeting Tecnico: Prototipo	
18/03/2005	Verona	Ca' Foscari, Bielle	Meeting Tecnico: Prototipo – visita ABC srl	